



S.C. TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ ȘI CONSTRUCȚII S.A.
J12/5159/1992; CUI2897361, Atribut fiscal RO
Str. Calea Baciului, nr. 2-4, Cluj- Napoca, jud. Cluj
Tel: +40-264-431 198; Fax: +40-264-431 202
E-mail: timcj@timcj.ro

BANCA TRANSILVANIA Sucursala Cluj
Cod IBAN RO73BTRLRONC RT00F8370106
Capital social subscris și vărsat: 335.180,00 RON



IN REORGANIZARE JUDICIARA; IN JUDICIAL REORGANISATION; EN REDRESSEMENT

Către
Botoșăneanul.ro

TRUSTUL DE INSTALATI MONTAJ SI CONSTRUCȚII S.A., în reorganizare judiciara, în judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, cod unic de înregistrare RO2897361, înmatriculata la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/5159/1992, având contul RO73 BTRL RONC RT00 F837 0106 - deschis la Banca Transilvania, reprezentata legal prin Administrator Special - Pungut Cristina-Milena, formulăm prezenta

CERERE

Prin care, în baza prevederilor art. 2642 din Noul Cod Civil și punctului 2.7. din Codul Deontologic al Jurnaliștilor elaborat de Convenția Organizațiilor de Media, VĂ SOLICITĂM:

- 1. Acordarea unui DREPT LA REPLICĂ referitor la faptele neadeverate ce au fost publicate pe site-ul <http://www.botosaneanul.ro/>, în cuprinsul articolului "Un mare constructor din Cluj a stat DOI ANI de zile la o conductă și două cămine" publicat în data de 17 august 2017;**
- 2. RECTIFICAREA INFORMATIILOR ERONATE PUBLICATE pe site-ul <http://www.botosaneanul.ro/>, în cuprinsul articolului "Un mare constructor din Cluj a stat DOI ANI de zile la o conductă și două cămine".**

În privința acordării dreptului la replică, solicităm ca Ziarul Botosaneanul.ro să respecte principiul: "*AUDIATUR ET ALTERA PARS*" și prin urmare să vă respectați obligația prevăzută de Codul deontologic al Jurnaliștilor în sensul acordării dreptului la replică în condiții nediscriminatorii, printr-un articol care să apară pe site-ul <http://www.botosaneanul.ro/>, în cuprinsul căruia să fie specificate următoarele aspecte conforme cu realitatea faptică:

"Precizăm ab initio că articolul publicat de dumneavoastră nu se sprijină pe informațiile obiective ce rezultă fără putința de tăgăda din documentele și corespondența contractuală dintre părți. În acest sens, avem disponibilitatea de a vă asigura acces la aceste documente în speranța unei corecte înțelegeri și informări a opiniei publice cu privire la evoluția acestui Contract.

Prezentăm în cele ce urmează exclusiv realitatea faptică, așa cum rezulta din documentele contractuale existente:



S.C. TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ ȘI CONSTRUCȚII S.A.

J12/5159/1992; CUI2897361, Atribut fiscal RO
Str. Calea Baciului, nr. 2-4, Cluj- Napoca, jud. Cluj
Tel: +40-264-431 198; Fax: +40-264-431 202
E-mail: timcj@timcj.ro

BANCA TRANSILVANIA Sucursala Cluj
Cod IBAN RO73BTRLRONC RTOOF8370106
Capital social subscris și vărsat: 335.180,00 RON



IN REORGANIZARE JUDICIARA; IN JUDICIAL REORGANISATION; EN REDRESSEMENT

În data de 2 martie 2015, s-a încheiat Contractul de lucrări nr. 3430/02.03.2015, "Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani" între NOVA APASERV S.A., în calitate de Beneficiar, și Trustul de Instalatii Montaj si Constructii S.A., în calitate de Antreprenor General.

Conform Contractului de lucrări menționat, durata inițială de execuție a lucrărilor a fost de 12 luni.

Inițial, durata de execuție a fost prelungită cu 6 luni. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis de către Inginerul lucrării pe data de 06.04.2015, însă condițiile pentru începerea lucrărilor au fost create abia după încă două luni de la data ordinului de începere, respectiv la data de 08.06.2015.

Antreprenorul a modificat soluțiile tehnice inițiale datorită unor impedimente punctuale din teren, precum și datorită reactualizării graficului de execuție, acumulându-se mai mult de 4 luni de întârziere datorită acestor motive.

Aspectul determinant în prelungirea termenului de execuție l-a reprezentat lipsa finanțării lucrărilor aferente Contractului în discuție, autoritatea contractantă, menționând că sumele disponibile pentru FAZA I, respectiv lucrările aferente anului 2015, sunt insuficiente față de valoarea contractată.

În data de 5 octombrie 2016, s-a agreat o nouă prelungire a duratei de execuție cu 4 luni. Motivele prelungirii au fost și de această dată independente de culpa Antreprenorului. Cu titlu de exemplu, menționăm faptul că eliberarea avizelor de spargere (un număr de 35 de avize) s-a realizat cu întârzieri de până la 154 de zile, cumulându-se întârzieri de aproximativ 6 luni.

Primăria Comunei Mihai Eminescu a emis avizul favorabil de spargere, aferent străzilor în competența acesteia, doar în data de 28.07.2016, conducând la întârzierea lucrărilor cu aproximativ 5 luni.

Un alt aspect esențial, ce a condus la necesitatea prelungirii, l-a reprezentat **lipsa dovezii sursei de finanțare din partea autorității contractante** pentru lucrările din FAZA II din contractul de lucrări, precum și **întârzierile foarte mari la plată a facturilor emise de către Antreprenor.**

De asemenea, autoritatea contractantă nu a obținut în termen util acordurile proprietarilor terenurilor afectate, ceea ce a determinat o întârziere suplimentară de aproximativ 8 luni.



trustul de instalatii
montaj și construcții

S.C. TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ ȘI CONSTRUCȚII S.A.

J12/5159/1992; CUI2897361, Atribut fiscal RO
Str. Calea Baciului, nr. 2-4, Cluj- Napoca, Jud. Cluj
Tel: +40-264-431 198; Fax: +40-264-431 202

E-mail: timcj@timcj.ro

BANCA TRANSILVANIA Sucursala Cluj

Cod IBAN RO73BTRLRONC RT00F8370106

Capital social subscris și vărsat: 335.180,00 RON

IN REORGANIZARE JUDICIARA; IN JUDICIAL REORGANISATION; EN REDRESSEMENT



Intertek

În data de 31 martie 2017, între părți s-a încheiat un nou act adițional la Contractul de lucrări nr. 3430/02.03.2015, ce a prevăzut prelungirea duratei de execuție cu 8 luni.

Autoritatea contractantă Nova Apaserv SA a expus motivele prelungirii termenului de execuție în Nota justificativă aferentă actului adițional, fiind consemnat că Antreprenorul nu are o culpă în prelungirea temului de finalizare.

Și de această dată prelungirea s-a datorat întârzierilor la plata debitelor scadente. Adresele comunicate de autoritatea contractantă, FAZA II a lucrărilor au confirmat ca autoritatea contractanta nu a are asigurată sursa de finanțare, procedura de obținere a fondurilor, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), fiind în desfășurare.

Cu privire la afirmația “*compania clujeană avea de executat o serie de intervenții în centrul orașului, lucrări care nu erau extrem de complexe*”, menționăm că lucrările din centrul orasului sunt doar o parte din contractul de lucrări și, în realitate, nu este o intervenție, ci este un obiect de investitii numit “*Retea de distribuție apă potabilă – Înlocuire rețele distribuție apă potabilă*” cu o lungime totală de 2700 m și diametre cuprinse între 100 – 160 mm.”

Menționăm că în data de 10 noiembrie 2015, față de Trustul de Instalatii Montaj si Constructii S.A., în urma cererii formulate de către societate, s-a deschis procedura insolvenței, societatea întâmpinând numeroase dificultăți datorită acestui motiv. În mod evident, activitatea societății a avut de suferit, însă, în prezent, este în derulare un plan de reorganizare ce are ca scop redresarea societății.

În conformitate cu concluziile cuprinse în Raportul privind cauzele care au dus la apariția stării de insolvență, s-a constatat că au contribuit, prin efectele lor cumulate, o serie de cauze și împrejurări de natură obiectivă, induse de conjuncturi și factori economico-financiari, nefiind vorba de cauze subiective.

Ținând cont de aspectele enunțate în prezenta cerere, apreciez că aserțiunile din articol sunt lipsite de un fundament real, în mod nejustificat imputându-se culpa societății Trustul de Instalatii Montaj si Constructii S.A., fără a se realiza minime verificări cu privire la evoluția contractului de lucrări vizat și fără a se solicita poziția părților implicate, inclusiv a autorității contractante.

Trustul de Instalatii Montaj si Constructii S.A.
prin Administrator Special Pungut Cristina-Milena

